

Total: 20

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Mantenido	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
MOR1610100437720	Construcción De Techumbre En La Casita De Voto Multiples En El Centro De Servicios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43, Col. Real Del Puente, Xochitlapex, Morelos	RAMO GENERAL 23-017/16	Morelos	Xochitlapex	Real del Puente (El Galillo)	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,929,731	\$1,929,731	\$1,929,731	\$1,902,990	\$1,902,990	\$1,902,990	\$1,902,990	98.70	00	Metros Cuadrados	1,540	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR161010043936	Construcción De Aulas Didácticas En El Centro De Votos Multiples En La Escuela Primaria "Benito Juárez", Col. Xochitlapex, Xochitlapex, Morelos.	RAMO GENERAL 23-016/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,977,444	\$1,977,444	\$1,977,444	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	98.71	00	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN	
MOR161010043931	Construcción De Techumbre En La Casita De Voto Multiples En La Escuela Primaria "Benito Juárez", Col. Xochitlapex, Xochitlapex, Morelos.	RAMO GENERAL 23-013/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,335,352	\$2,335,352	\$2,335,352	\$2,335,352	99.00	00	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR161010043405	Construcción De Techumbre En La Casita De Voto Multiples En El Centro De Votos Multiples "Benito Juárez", Col. Xochitlapex, Xochitlapex, Morelos.	RAMO GENERAL 23-017/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,157,869	\$1,157,869	\$1,157,869	\$1,140,044	\$440,844	\$440,844	\$440,844	55.35	00	Metros Cuadrados	198	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN	
MOR161010043407	Construcción De Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios En Escuela Primaria "Don. Miguel Alemán", Xochitlapex, Morelos.	RAMO GENERAL 23-012/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,446,097	\$2,446,097	\$2,446,097	\$2,433,914	\$2,433,914	\$2,433,914	\$2,433,914	98.79	00	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR161010043444	Construcción De Aulas Didácticas En La Escuela Primaria 17 DE ABRIL DE 1989, Col. Las Palmas, Xochitlapex, Morelos.	RAMO GENERAL 23-016/16	Morelos	Xochitlapex	Las Palmas	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,215,008	\$1,215,008	\$1,215,008	\$1,199,357	\$599,179	\$599,179	\$599,179	49.31	00	Metros Cuadrados	430	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN	
MOR161010043442	Construcción De Bordo Perimetral En La Escuela Primaria 17 DE ABRIL DE 1989, Col. Las Palmas, De El Municipio De Xochitlapex, En El Estado De Morelos	RAMO GENERAL 23-017/16	Morelos	Xochitlapex	Las Palmas	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,053,940	\$3,053,940	\$3,053,940	\$3,015,243	\$3,015,243	\$3,015,243	\$3,015,243	98.73	00	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR161010043494	Construcción De Techumbre En La Casita De Vot 7 De El Centro De Servicios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43, Col. Real Del Puente, Xochitlapex, Morelos	RAMO GENERAL 23-018/16	Morelos	Xochitlapex	Real del Puente (El Galillo)	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,109,565	\$5,109,565	\$5,109,565	\$5,047,251	\$5,047,251	\$5,047,251	\$5,047,251	98.80	00	Metros Cuadrados	1,540	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR1610200473513	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Nuevo 311	RAMO GENERAL 23-037/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$371,185	\$367,102	\$367,102	\$359,571	\$359,571	\$359,571	\$359,571	97.95	00	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR1610200473108	Construcción De 2 Aulas En Planta Alta En Escuela Primaria "Epigonia Méndez"	RAMO GENERAL 23-027/16	Morelos	Xochitlapex	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,944,000	\$1,932,514	\$1,932,514	\$1,911,612	\$1,911,612	\$1,911,612	\$1,911,612	97.98	00	Metros Cuadrados	1,080	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO PAGADO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN	
MOR1610200473849	Unidad Deportiva "La Gran Piedad De México" En Alpuyeca Morelos -3111	RAMO GENERAL 23-025/16	Morelos	Xochitlapex	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,947,000	\$2,947,000	\$2,949,189	\$2,949,189	\$2,949,189	\$2,949,189	99.40	00	Metros Cuadrados	7,820	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y PAGADO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR1610200473284	Construcción De Andador Peatonal Y Ciclistas "Mariano Matamoros"-3113	RAMO GENERAL 23-051/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,009,000	\$2,947,000	\$2,947,000	\$2,952,477	\$2,952,477	\$2,952,477	\$2,952,477	99.52	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN	
MOR1610200475767	Pavento De "La Paz" 1ra Etapa-3114	RAMO GENERAL 23-054/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,584,815	\$2,556,382	\$2,556,382	\$2,557,140	\$2,557,140	\$2,557,140	\$2,557,140	98.97	00	Metros Cuadrados	19,276	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN	
MOR1610200477232	Pavimentación De Concreto En Calle De La Paz Privada De Tlilapam	RAMO GENERAL 23-003/16	Morelos	Xochitlapex	Francisco Villa	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$745,559	\$745,559	\$745,559	\$744,814	\$744,814	\$744,814	\$744,814	99.30	00	Metros Cuadrados	335	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16103004732940	Reparación de Pavimento Con Concreto En Calle Nuevo	RAMO GENERAL 23-007/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,307,453	\$2,307,453	\$2,307,453	\$2,297,453	\$2,297,453	\$2,297,453	\$2,297,453	99.57	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16103004732018	Andador Calle Las Flores	RAMO GENERAL 23-008/16	Morelos	Xochitlapex	Colonia La Cruz	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,249,701	\$1,249,701	\$1,249,701	\$1,209,611	\$1,209,611	\$1,209,611	\$1,209,611	96.78	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16103004732042	Pavimentación Con Concreto En Calle Nueva	RAMO GENERAL 23-009/16	Morelos	Xochitlapex	Atlanoloxpa	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,427,472	\$1,427,472	\$1,427,472	\$1,427,472	98.53	00	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL PAGADO CORRESPONDE AL 1 Y 3 AL MILLAR / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16104004813395	Casa De La Cultura	RAMO GENERAL 23-019/16	Morelos	Xochitlapex	Colonia Humberto Gutiérrez Corona	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencia Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	100.00	00	Metros Cuadrados	2,485	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN