

Total: 5

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Mantenimiento	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
MOR1416040021304	Rehabilitación de Cancha De Voto Múltiple Las Flores	VEINTIDOS ESPACIOS PUBLICOS-001/14	México	Xochitlapco	Colonia Las Flores Rural	Subsidio		0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	\$1,999,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA PARA el siguiente nivel.
MOR1416040024232	Unidad Recreativa Calle Otilma	VEINTIDOS ESPACIOS PUBLICOS-002/14	México	Xochitlapco	Colonia Lakaro Chirama	Rural	Subsidio	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA PARA el siguiente nivel.