

Total: 11

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR16160300744436	Construcción De 78 Rescámaras Adicionales En El Municipio De Xochitlapec	VERTIENTE VIVIENDA-001-16	Morelos	Xochitlapec	Cobertura municipal	Subsidios		5273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,013,427	\$3,013,427	\$945,000	\$2,995,772	\$928,689	\$928,689	\$998,732	30.82	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: SOLO RECIBIMOS 1 MENSTRACIÓN POR EL 30% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS / Finca: SOLO RECIBIMOS LA 1 MENSTRACIÓN DEL RECURSO AUTORIZADO / Registro: ENVOO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160400821504	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Las Flores	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS-001/16	Morelos	Xochitlapec	Colonia las Flores	Rural	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVOO PARA VALIDACIÓN - ENVOO PARA VALIDACIÓN - ENVOO PARA VALIDACIÓN - - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400824252	Unidad Recreativa Calle Colima	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS-002/16	Morelos	Xochitlapec	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVOO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400825211	Drenaje Sanitario Y Pavimentación En Calle Orquídea	1702B1ME001	Morelos	Xochitlapec	Xochitlapec	Rural	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,540,708	\$1,540,708	\$462,212	\$1,540,708	\$1,540,708	\$462,212	\$462,212	\$462,212	30.00	\$0	Metros lineales	63	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVOO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400825224	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Luis Potosí	1702B1ME002	Morelos	Xochitlapec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$813,595	\$813,595	\$244,079	\$813,595	\$813,595	\$244,079	\$244,079	\$244,079	30.00	\$0	Metros lineales	56	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO HE PERMITE GUARDAR LOS DATOS DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400825234	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sonora	1702B1ME003	Morelos	Xochitlapec	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,207,696	\$1,207,696	\$362,309	\$1,207,696	\$1,207,696	\$362,309	\$362,309	\$362,309	30.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO HE PERMITE GUARDAR LOS DATOS DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400825246	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nequiles	1702B1ME004	Morelos	Xochitlapec	Colonia las Flores	Rural	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$685,727	\$685,727	\$205,718	\$685,727	\$685,727	\$205,718	\$205,718	\$205,718	30.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVOO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400825253	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Organos	1702B1ME005	Morelos	Xochitlapec	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$651,012	\$651,012	\$195,304	\$651,012	\$651,012	\$195,304	\$195,304	\$195,304	30.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVOO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.