

1 de 2

Total : 104

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Unidad	Modalidad	Tipos de Recursos	Programa Fondo Convenio o Especial	Proyecto Fondo Convenio o Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipos de Proyecto	Estado	Ciclo de Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Nº de beneficiarios	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado										
MOR160200704297	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	12223	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En ejecución										0.00						El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.									
MOR160200715152	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	17755	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Urbano	En ejecución		2016		\$163,798	\$163,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		68	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200715153	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	17757	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Transportes y viarios	En ejecución		2016		\$50,506	\$50,506	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		56	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200720495	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	12611	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Agua y saneamiento	En ejecución		2016		\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	100.00		2,972	100.00	100.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200720496	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	18787	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Transportes y viarios	En ejecución		2016		\$206,510	\$206,510	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		48	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200720497	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	17746	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Transportes y viarios	En ejecución		2016		\$48,839	\$48,839	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		32	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200720498	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	17752	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Urbano	En ejecución		2016		\$101,937	\$101,937	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		56	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200720528	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	17755	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Transportes y viarios	En ejecución		2016		\$608,867	\$608,867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		68	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200720529	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	17757	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Transportes y viarios	En ejecución		2016		\$37,478	\$37,478	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		48	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200720530	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	17779	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Transportes y viarios	En ejecución		2016		\$59,328	\$59,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		56	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731638	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	22732	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		6	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731639	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	22741	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$88,000	\$88,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		9	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731640	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	25443	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		10	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731641	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	23587	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		2	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731642	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	23587	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		8	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731643	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	23740	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		2	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731644	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	23740	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$88,000	\$88,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		5	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731645	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	23587	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		10	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731646	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	23740	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		6	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								
MOR160200731647	Proyecto de Desarrollo Integral de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de San Juan de los Rios	23740	México	Nuevo Laredo	San Juan de los Rios	Unidad Municipal José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAS-México y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANIFIESTO DE MANIFIESTO	Viario	En ejecución		2016		\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		4	100.00	0.00		El proyecto de agua potable y saneamiento en el municipio de San Juan de los Rios, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentra en ejecución.								

Total : 10

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 104

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipología de Recursos	Programa Fondo Convencional - Ejercicio Físico	Programa Fondo Convencional - Ejercicio Físico			Ciclo de Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (en millones)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual en Acum.		
MOR0160300782027	Proyecto de Construcción de Pisos Prefabricados de Agua Potable en el Centro de Población de...	123223	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CEA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En ejecución								0.00					El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.	
MOR0160300782026	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	238786	México	Nuevo Laredo	Atlixolmayá	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782026	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	238544	México	Nuevo Laredo	Francisco Villa	Rural	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782026	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	238520	México	Nuevo Laredo	Francisco Villa	Rural	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782020	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	271127	México	Nuevo Laredo	Chiconauac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Agua y saneamiento	En ejecución	2016	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782021	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	233782	México	Nuevo Laredo	Chiconauac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782022	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	235697	México	Nuevo Laredo	Chiconauac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782023	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	237434	México	Nuevo Laredo	El Kilonero 3	Rural	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782024	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	237352	México	Nuevo Laredo	Ampliación de la Plaza	Rural	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782025	Apoyo al Centro de Salud de Agua Potable en el Centro de Población de...	268226	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1003 PAS Municipales	33-Apoyos Federales y Municipales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En ejecución	2016	\$625,833	\$625,833	\$625,833	\$625,833	\$625,833	\$0	100.00	\$0	Ciudad	2,500	100.00	100.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782026	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	254447	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782027	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	236854	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	17	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782028	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	236582	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782029	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	233925	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782030	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	237965	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782031	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	236695	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782032	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	235900	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$88,000	\$88,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782033	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	235922	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782034	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	231748	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782035	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	231728	México	Nuevo Laredo	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.
MOR0160300782036	Construcción de Centro Comunitario para el mejoramiento de la vivienda en la Calle de los Artesanos, Fraccionamiento de...	235929	México	Nuevo Laredo	Campo el Barrio	Rural	Apoyos Federales	1004 PAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales y Municipales	MUNICIPIO DE NOCHTEPEC	Vivienda	En ejecución	2016	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	98.00	El avance físico y financiero y el presupuesto no concuerdan en el ejercicio.

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Modalidad	Localidad	Ambito	Tipos de Recursos			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (en millones)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
							Programa Fondo Comunes																					
							Programa	Fondo	Comunes	Programa	Fondo	Comunes	Estado Físico					Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual sobre Anual		
MORD66020704297	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En Cerro Popocatepec	122223	México	Núcleo Especial	Unidad Administrativa Especial: José María Morelos y Pavón	Urbano	Apoyados	1004	FAS	México	y de los Estados Unidos de México	33-Apoyados	En ejecución	CDM de CONFEDECO AGUA CALIENTE DEL ESTADO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En ejecución					0.00					Financiera / Física / Registre la entidad para el proyecto y el presupuesto de los recursos de inversión de este proyecto se encuentre en el sistema.		
MORD660307042887	Construcción De Cuatro Dormitorios Para Misioneros De La Vicaría De Cristo Rey De México	238756	México	Núcleo Especial	Colonia de Cristo Rey	Rural	Apoyados	1004	FAS	México	y de los Estados Unidos de México	33-Apoyados	En ejecución	MANCIPALIDAD DE TOLUCA	Vivienda	En ejecución	2016	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre el sistema, no permita que los datos del contrato, avance del ciclo de inversión de la información, por favor verifique con el administrador de la aplicación, para tal motivo no puede actualizar los datos de compromiso, desembolsado y pagado, aunque la aplicación financia este proyecto, va cumplir al igual con los requerimientos.
MORD660307042888	Construcción De Cuatro Dormitorios Para Misioneros De La Vicaría De Cristo Rey De México	238757	México	Núcleo Especial	Campo de Cristo Rey	Rural	Apoyados	1004	FAS	México	y de los Estados Unidos de México	33-Apoyados	En ejecución	MANCIPALIDAD DE TOLUCA	Vivienda	En ejecución	2016	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre el sistema, no permita que los datos del contrato, avance del ciclo de inversión de la información, por favor verifique con el administrador de la aplicación, para tal motivo no puede actualizar los datos de compromiso, desembolsado y pagado, aunque la aplicación financia este proyecto, va cumplir al igual con los requerimientos.
MORD660307042837	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En Cerro Popocatepec	255707	México	Núcleo Especial	La Piedad	Rural	Apoyados	1004	FAS	México	y de los Estados Unidos de México	33-Apoyados	En ejecución	MANCIPALIDAD DE TOLUCA	Vivienda	En ejecución	2016	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre el sistema, no permita que los datos del contrato, avance del ciclo de inversión de la información, por favor verifique con el administrador de la aplicación, para tal motivo no puede actualizar los datos de compromiso, desembolsado y pagado, aunque la aplicación financia este proyecto, va cumplir al igual con los requerimientos.