

Total: 13

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Mantenido	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
MOR16160106437720	Construcción De Techumbre En La Casita De Uso Múltiple En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43, Col. Real Del Puente, Xochitlapex, Morelos	RAMO GENERAL 23-017/16	Morelos	Xochitlapex	Real del Puente (El Galillo)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,929,731	\$1,929,731	\$1,929,731	\$1,902,990	\$1,902,990	\$1,902,990	\$1,902,990	98.72	00	Metros Cuadrados	1,540	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160106438396	Construcción De Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Federico Franco, Xochitlapex, Morelos	RAMO GENERAL 23-016/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,977,444	\$1,977,444	\$1,977,444	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	98.71	00	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160106438631	Construcción De Techumbre En La Casita De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Rómulo Ma. Cervilla 14, Municipio De Xochitlapex, M. El Estado De Morelos	RAMO GENERAL 23-013/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	100.00	00	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160106439105	Construcción De Techumbre En La Casita De Uso Múltiple En El Jardín De Niños Federico Franco, Col. Xochitlapex, Xochitlapex, Morelos	RAMO GENERAL 23-017/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,157,869	\$1,157,869	\$1,157,869	\$1,140,044	\$1,140,044	\$1,140,044	\$1,140,044	98.46	00	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160106439167	Construcción De Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios En Escuela Primaria Róm. Miguel Alemán, Xochitlapex, Morelos	RAMO GENERAL 23-012/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,446,097	\$2,446,097	\$2,446,097	\$2,433,914	\$2,433,914	\$2,433,914	\$2,433,914	98.79	00	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR16160106439441	Construcción De Aulas Didácticas En La Escuela Primaria 17 De Abril De 1989, Col. Las Palmas, Xochitlapex, Morelos	RAMO GENERAL 23-016/16	Morelos	Xochitlapex	Las Palmas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,215,008	\$1,215,008	\$1,215,008	\$1,198,357	\$1,198,357	\$1,198,357	\$1,198,357	98.63	00	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160106439442	Construcción De Bordo Perimetral En La Escuela Primaria 17 De Abril De 1989, Col. Las Palmas, M. El Estado De Morelos	RAMO GENERAL 23-011/16	Morelos	Xochitlapex	Las Palmas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,053,940	\$3,053,940	\$3,053,940	\$3,015,243	\$3,015,243	\$3,015,243	\$3,015,243	98.73	00	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160106439594	Construcción De Techumbre En La Casita De Dos 7 En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43, Col. Real Del Puente, Xochitlapex, Morelos	RAMO GENERAL 23-018/16	Morelos	Xochitlapex	Real del Puente (El Galillo)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,108,565	\$5,108,565	\$5,108,565	\$5,047,251	\$5,047,251	\$5,047,251	\$5,047,251	98.80	00	Metros Cuadrados	1,540	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160306732940	Demolicie Balcónes Y Pavimento Con Concreto Batagump En Calle Pava	RAMO GENERAL 23-007/16	Morelos	Xochitlapex	Xochitlapex	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,307,245	\$2,307,245	\$2,307,245	\$2,237,453	\$2,237,453	\$2,237,453	\$2,237,453	96.97	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160306733018	Andador Calle Las Flores	RAMO GENERAL 23-008/16	Morelos	Xochitlapex	Colonia la Cruz	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,203,411	\$1,203,411	\$1,203,411	\$1,203,411	96.78	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160306733043	Pavimentación Con Concreto Batagump En Calle Morelia	RAMO GENERAL 23-009/16	Morelos	Xochitlapex	Atlacholaya	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,427,470	\$1,427,470	\$1,427,470	\$1,427,470	98.53	00	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR16160400813395	Casa De La Cultura	RAMO GENERAL 23-019/16	Morelos	Xochitlapex	Colonia Humberto Gutiérrez Corona	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPEX	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	99.90	00	Metros Cuadrados	2,485	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: envío para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.