

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
MOR1616030744424	Construcción De 70 Benches Adicionales En El Municipio De Xochitlapeque	VERP12070 VIVINDA-001-16	Moravia	Xochitlapeque	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPÉQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,013,427	\$2,013,427	\$945,000	\$2,895,772	\$945,000	\$945,000	\$945,000	31.36	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: \$0.00 se recibió el 30% de los recursos aprobados, 32 recursos de las 70 viviendas / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR1616040016024	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (UBV) En La Localidad De Calle Pava, Col. La Cruz, Municipio De Xochitlapeque	28-20-024-2016	Moravia	Xochitlapeque	Colonia la Cruz	Rural	Subsidios	0274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (SDOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: CANCELACIÓN 477.00 OFICIO 0810/0231/2017 / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR1616040016178	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (UBV) En La Localidad De Papales De Col. S.A. José María Moravia Y Pava	28-20-076-2016	Moravia	Xochitlapeque	Unidad Habitacional José María Moravia Y Pava	Urbano	Subsidios	0274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (SDOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: CANCELACIÓN 477.56 OFICIO 0810/0231/2017 / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR1616040016261	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (UBV) En La Localidad De Palmas De Col. Miguel Hidalgo Municipio De Xochitlapeque	28-20-049-2016	Moravia	Xochitlapeque	Xochitlapeque	Rural	Subsidios	0274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (SDOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: CANCELACIÓN 477.56 OFICIO 0810/0231/2017 / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR16160400162104	Rehabilitación De Cambo de Vase Múltiple Las Flores	VERP12070 ESPACIOS PUBLICOS-001/16	Moravia	Xochitlapeque	Colonia las Flores	Rural	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPÉQUE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	\$999,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR16160400164032	Unidad Recreativa Calle Colima	VERP12070 ESPACIOS PUBLICOS-002/16	Moravia	Xochitlapeque	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPÉQUE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR161604001620211	Drainaje Sanitario Y Pavimentación En Calle Equinox	170291M001	Moravia	Xochitlapeque	Xochitlapeque	Rural	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPÉQUE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,540,708	\$1,540,708	\$462,212	\$1,540,708	\$462,212	\$462,212	\$462,212	30.00	\$0	Metros lineales	63	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR161604001620214	Construcción De Drainaje Sanitario En Calle San Luis Potosí	170291M002	Moravia	Xochitlapeque	Colonia Lima Bonita	Rural	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPÉQUE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$613,585	\$613,585	\$244,079	\$613,585	\$244,079	\$244,079	\$244,079	30.00	\$0	Metros lineales	16	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR161604001620214	Construcción De Drainaje Sanitario En Calle Sonora	170291M003	Moravia	Xochitlapeque	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPÉQUE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,207,696	\$1,207,696	\$362,309	\$1,207,696	\$362,309	\$362,309	\$362,309	30.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	30.00	Financiera: DE LA ASIGNACIÓN FEDERAL AUTORIZADA SÓLO SE RECIBIÓ EL 30% DE LOS RECURSOS. / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR161604001620246	Construcción De Drainaje Sanitario En Calle Magallanes	170291M004	Moravia	Xochitlapeque	Colonia las Flores	Rural	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPÉQUE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$685,727	\$685,727	\$205,718	\$685,727	\$205,718	\$205,718	\$205,718	30.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR161604001620253	Construcción De Drainaje Sanitario En Calle Oguzoa	170291M005	Moravia	Xochitlapeque	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPÉQUE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$651,012	\$651,012	\$195,304	\$651,012	\$195,304	\$195,304	\$195,304	30.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.