

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millones de Pesos)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Mantenido	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		
MOR1414040047699	Rehabilitación del Centro No. 41, de La Comunidad de Real del Puente, Municipio de Xochitlán, Morelos	28/99/006/214	Morelos	Xochitlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITLAN	Urbanización	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1510200030374	Rehabilitación De Cancha Unidad Morelos Las Mesas	28-02-01-2015	Morelos	Xochitlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitlán	Urbanización	Terminado	2015	\$99,760	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	100.00	00	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1510200030413	Rehabilitación De Cancha Unidad Morelos Las Mesas	28-02-02-2015	Morelos	Xochitlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitlán	Urbanización	Terminado	2015	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	97.73	00	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1510200030434	Rehabilitación De Cancha Morelos	28-02-03-2015	Morelos	Xochitlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitlán	Urbanización	Terminado	2015	\$109,720	\$105,985	\$105,985	\$105,985	\$105,985	\$105,985	\$105,985	\$105,985	100.00	00	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1510200030460	Rehabilitación De Cancha Ajedrez Las Mesas Cuadras	28-02-04-2015	Morelos	Xochitlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitlán	Urbanización	Terminado	2015	\$490,760	\$486,910	\$486,910	\$486,910	\$486,910	\$486,910	\$486,910	\$486,910	100.00	00	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414010043370	Construcción De Techumbre De La Cancha De Vase Municipales De El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 41, Col. Real Del Puente, Xochitlán, Morelos	RAMO GENERAL 23-015/14	Morelos	Xochitlán	Real del Puente (El Gallito)	Rural	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,828,731	\$1,828,731	\$1,828,731	\$1,803,990	\$1,803,990	\$1,803,990	\$1,803,990	\$1,803,990	98.70	00	Metros Cuadrados	1,560	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414010043396	Construcción De Azules Sidénticas En El Jardín De Niños Federico Fournier, Xochitlán, Morelos	RAMO GENERAL 23-014/14	Morelos	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,977,444	\$1,977,444	\$1,977,444	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	\$1,951,972	98.71	00	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414010043401	Construcción De Techumbre En La Cancha De Vase Municipales De La Escuela Primaria Niños Mo. Cavallero Márquez, Col. Xochitlán, En El Municipio De Xochitlán, En El Estado De Morelos	2300395	Morelos	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,358,941	\$2,335,352	\$2,335,352	\$2,335,352	\$2,335,352	\$2,335,352	99.00	00	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414010043405	Construcción De Techumbre En La Cancha De Vase Municipales De El Jardín De Niños Federico Fournier, Col. Xochitlán, Xochitlán, Morelos	RAMO GENERAL 23-017/14	Morelos	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,157,869	\$1,157,869	\$1,157,869	\$1,140,044	\$1,140,044	\$1,140,044	\$1,140,044	\$1,140,044	98.46	00	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414010043437	Construcción De Azules Sidénticas Y De Azules De Niños En Escuela Primaria Niños Miguel Alemán, Xochitlán, Morelos	RAMO GENERAL 23-012/14	Morelos	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,666,097	\$2,666,097	\$2,666,097	\$2,639,814	\$2,639,814	\$2,639,814	\$2,639,814	\$2,639,814	98.79	00	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414010043441	Construcción De Azules Sidénticas En La Escuela Primaria 17 De Abril De 1985, Col. Las Palmas, Xochitlán, Morelos	RAMO GENERAL 23-014/14	Morelos	Xochitlán	Las Palmas	Rural	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,215,008	\$1,215,008	\$1,215,008	\$1,198,357	\$1,198,357	\$1,198,357	\$1,198,357	\$1,198,357	98.63	00	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414010043442	Construcción De Azules Sidénticas En La Escuela Primaria 17 De Abril De 1985, Col. Las Palmas, En El Municipio De Xochitlán, En El Estado De Morelos	RAMO GENERAL 23-011-14	Morelos	Xochitlán	Las Palmas	Rural	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,053,960	\$1,053,960	\$1,053,960	\$1,035,243	\$1,035,243	\$1,035,243	\$1,035,243	\$1,035,243	98.73	00	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414010043494	Construcción De Techumbre En La Cancha De Pol 7 En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 41, Col. Real Del Puente, Xochitlán, Morelos	RAMO GENERAL 23-018/14	Morelos	Xochitlán	Real del Puente (El Gallito)	Rural	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,108,565	\$1,108,565	\$1,108,565	\$1,047,251	\$1,047,251	\$1,047,251	\$1,047,251	\$1,047,251	96.80	00	Metros Cuadrados	1,560	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200473513	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Hero-331	2238900	Morelos	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$271,185	\$267,102	\$267,102	\$259,571	\$259,571	\$259,571	\$259,571	\$259,571	97.95	00	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300473028	Construcción De 2 Azules En Planta Alta De Escuela Primaria "Espacio Maya"-3312	2298229	Morelos	Xochitlán	Alpuyeca	Urbano	U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,044,000	\$1,033,516	\$1,033,516	\$1,012,612	\$1,012,612	\$1,012,612	\$1,012,612	\$1,012,612	97.98	00	Metros Cuadrados	1,080	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200473849	Unidad Operativa "La Gran Puente De México" En Alpuyeca Morelos -3311	2300023	Morelos	Xochitlán	Alpuyeca	Urbano	U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,949,189	\$2,949,189	\$2,949,189	\$2,949,189	\$2,949,189	99.40	00	Metros Cuadrados	7,820	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200475284	Construcción De Andador Peatonal Y Ciclistas "Martín Meléndez"-3311	2239932	Morelos	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,952,677	\$2,952,677	\$2,952,677	\$2,952,677	\$2,952,677	99.52	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200475767	Pavimento De "La Paz" En Vase-3314	2240188	Morelos	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,584,815	\$2,556,382	\$2,556,382	\$2,507,140	\$2,507,140	\$2,507,140	\$2,507,140	\$2,507,140	98.07	00	Metros Cuadrados	19,276	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300477132	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle 3da Privada De Tulipanes	RAMO GENERAL 23-003/14	Morelos	Xochitlán	Francisco Villa	Rural	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$745,559	\$745,559	\$745,559	\$746,814	\$746,814	\$746,814	\$746,814	\$746,814	99.30	00	Metros Cuadrados	335	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300732940	Recolección Basural Y Pavimento Con Concreto Estampado En Calle Hero	RAMO GENERAL 23-007/14	Morelos	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,307,265	\$2,307,265	\$2,307,265	\$2,297,453	\$2,297,453	\$2,297,453	\$2,297,453	\$2,297,453	99.57	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300733018	Andador Calle Las Flores	RAMO GENERAL 23-008/14	Morelos	Xochitlán	Colonia La Cruz	Rural	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,243,701	\$1,203,611	\$1,203,611	\$1,203,611	\$1,203,611	\$1,203,611	96.78	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300733042	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Morelia	RAMO GENERAL 23-009-14	Morelos	Xochitlán	Atlaholingo	Urbano	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,427,472	\$1,427,472	\$1,427,472	\$1,427,472	\$1,427,472	98.53	00	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400813395	Casa De La Cultura	RAMO GENERAL 23-019/14	Morelos	Xochitlán	Colonia Humberto Gutiérrez Corona	Rural	U130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	99.90	00	Metros Cuadrados	2,485	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ENVOY PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.